

Émetteur

Adressé à

AQUASERV CARAIBES

Salle d'Asile Petit-Pérou
97139 Les Abymes
France

Tél.: 0690 69 59 72 | 0690 15 60 00
Email: contact@aquaserv-caraibes.com
Web: aquaserv-caraibes.com

SARL REVE et ALIZE

97125 Bouillante

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Microstation Tricel Novo à Culture Fixe FR6/3000 pour 6EH <u>Agrément n° 2011-006</u> Système mono-cuve de capacité 3000 litres : - Traitement primaire de 1400 litres. - Traitement secondaire de 900 litres. - Décantation finale de 700 litres. - Souffleur d'air de 60 Watts, avec protection thermique et pressostat d'alarme.	0%	4 880,00	1		4 880,00
Installation du réseau d'assainissement et mise en service - Livraison du matériel et des matériaux sur chantier(sable, gravier, géotextile feutre anticontaminant...). - Mise à disposition minipelle pour les travaux de terrassement et fouilles des tranchées. - Réglage du fond de forme et pose de la station. - Remblaiement. - Fourniture et raccordement de l'ensemble des PVC y/c coudes depuis la maison jusqu'à la station. - Pose + fourniture cablage électrique du surpresseur à la boîte de dérivation extérieur. - Création de la ventilation primaire y compris accessoires(colier, chapeau de ventilation). - Pose + fourniture regard de répartition. - Pose + fourniture regard de bouclage. - Création d'un réseau de dispersion de 2 x 8ml. - Mise en service de la microstation.	0%	3 120,00	1		3 120,00
Bac à graisse 200L (Nécessaire si la microstation est posée à plus de 10ml de la cuisine).	0%	310,00	1		310,00
Regard brise chute	0%	220,00	2		440,00
Réseau pluvial -terrassement et pose de pvc (environ 30ml) -attentes en façade pour les gouttières	0%	18,50	65		1 202,50
Création de drain de 2 x 8 ml					

• Transport + Livraison des matériaux sur le chantier. • Création tranchées. • Pose + fourniture de tuyau PVC. • Pose + fourniture de sable. • Pose + fourniture gravier. • Pose + fourniture géotextile. • Pose + fourniture boîte de répartition. • Pose + fourniture boîte de bouclage.	0%	55,00	19		1 045,00
Tuyau PVC supplémentaire	0%	0,00	1	Offert	0,00

Conditions de règlement: Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

Total HT 10 997,50

Total TTC 10 997,50

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Caisse d'Epargne

Code banque 11315	Code guichet 00001	Numéro de compte 08025403215	Clé 18
----------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------

Code IBAN: FR76 1131 5000 0108 0254 0321 518

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP131